

 <p><b>LBC CONSTRUCCIONES</b> S.A.C. Gestión y Construcción</p>	<b>REGISTRO</b>		<b>VA.SGC.PTC.Vac</b>	
	CONTROL DE CALIDAD		Rev: 1	
	<b>LIBERACION DE VACIADO DE CONCRETO</b>		Fecha: 25/09/12	
				Página: 1 de 1
<b>Nombre del Proyecto:</b> EDIFICIO JOSEFINA III			<b>N°</b>	
<b>Cliente:</b> INVERFINA SAC		<b>Fecha de Vaciado:</b> 25-09-2012		
<b>Sector:</b> 5	<b>Departamento:</b>	<b>Nivel:</b> 12		
<b>ELEMENTO ESTRUCTURAL:</b>				
Cimiento <input type="checkbox"/>	_____	Platea y viga de cimentación <input type="checkbox"/>	Losa de techo <input checked="" type="checkbox"/>	Viga <input type="checkbox"/>
Columna <input type="checkbox"/>	_____	Losa de piso <input type="checkbox"/>	Placa <input type="checkbox"/>	Otros _____
Planos de Referencia: _____ ESTRUCTURAS E-08      F'c= _____ 210 Kg / cm <sup>2</sup> Slump _____ 4"				
Item	COLOCACIÓN DEL CONCRETO	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Limpieza de la estructura	X		
2	Topografía, cotas de fondo y nivel de concreto	X		
3	Ejes y dimensiones	X		
4	Verificación de la armadura según check list	X		
5	Verificación del encofrado según check list	X		
6	Juntas frías			
7	IISS: tendido de redes, ubicación de puntos de salida y pases para tuberías			
8	IIEE: todos los puntos (interruptores, tomacorrientes, TV, telefono e intercomunicadores)			
9	Pernos de Anclaje y embebidos			
10	Verificación del Procedimiento de seguridad de acuerdo al estándar			
11	Otros.			
<b>Comentarios:</b> _____ _____ _____ _____				